

20 августа согласно графику на III квартал 2014г., ведущим специалистом отдела контроля Музафаровым А.Р. была проведена плановая проверка в ООО "Строительная фирма "Энергия-1" (ИНН: 1646008260, руководитель Барг Виталий Петрович) с выездом на объект «Работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения в жилом районе «Замелекесье» города Набережные Челны». По системе индикативной оценки организация набрала 57 баллов.



В ходе проверки на объекте были выявлены следующие нарушения:

1. Стенки земляных траншей не укреплены согласно ППР.
2. Угол откоса траншеи не соответствует ППР и требованиям техники безопасности (СНиП 12-04-2002 Ч.2. п.5.1.2);
3. Отсутствует организованный спуск в траншею, оборудованный в соответствии с требованиями техники безопасности (СНиП 12-04-2002 Ч.2. п.5.1.3);
4. Перед началом производства работ не проведены испытания на прочность приставных лестниц.

Все замечания устранены 25.08.2015г. 96 баллов.